

**Ao Sr. Orlei Damasio Silveira**  
**Supervisor de Fiscalização**

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT  
Escritório de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária de Itapema – ESROD  
Rodovia BR-101/SC, km 151, Bairro Morretes.  
Itapema/SC - CEP 88220-000

São Jose dos Pinhais, 07 de março de 2023.

**Assunto:** Comunicado de início de obra – Implantação Ponto de Parada e Descanso (PPD) - Localizado na Praça de Pedágio Desativada do km 220 da BR-101/SC no Município de Palhoça/SC

**Referência:** OFÍCIO SEI Nº 3760/2023/GECON/SUROD/DIR-ANTT  
Processo Nº 50545.308292/2019-65  
Contrato Referente Ao Edital Nº 003/2007 - Termo Aditivo Nº 004/2022

**Prezado Senhor,**

AUTOPISTA LITORAL SUL S.A., inscrita no CNPJ nº 09.313.969/0001-97, na qualidade de signatário do Contrato de Concessão da BR-116/376/PR e 101/SC -Trecho Curitiba à Palhoça – Lote 7, por seu Coordenador de Implantação que ao final subscreve, vem, respeitosamente, através da presente informar o que se segue:

Considerando o **quarto termo de aditivo ao contrato relativo ao edital nº 003/2007** que entre si celebram a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e a Concessionaria Arteris Litoral Sul, onde tal aditivo contempla a implantação de dispositivos de interseção transposição de via nos km's 229+300 e 232+150 na BR-101/SC e do Ponto de Parada e Descanso no km220+000 (os quais não estavam inicialmente previstos no Programa de Exploração da Rodovia – PER), com prazo de início das obras em no máximo 60 (sessenta) dias.

Considerando ofício recebido da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT **OFÍCIO SEI Nº 3760/2023/GECON/SUROD/DIR-ANTT** em 10 de fevereiro de 2023, onde ficou autorizado a execução de obra de implantação do Ponto de Parada e Descanso (PPD).

Comunicamos o início das obras Implantação Ponto de Parada e Descanso (PPD) - Localizado na Praça de Pedágio Desativada do km 220 da BR-101/SC no Município de Palhoça/SC, no dia **07 de março de 2023.**

As obras têm previsão de duração de 12 (doze) meses, conforme eventograma ANEXO I e cronograma físico-financeiro ANEXO II, consideramos o mês 01 sendo março de 2023 para os avanços informados no eventograma.

Rua Francisco Muñoz Madrid, 625 - MOD 403  
Condomínio Industrial Portal do Porto– São José dos Pinhais/PR – 83070-152

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários e, desde já, reiteramos nossos protestos de consideração.

Atenciosamente,

**Orlei Baierle  
Junior**

Assinado de forma digital por  
Orlei Baierle Junior  
Dados: 2023.03.09 17:49:37  
-03'00'

**AUTOPISTA LITORAL SUL S/A  
Orlei Baierle Junior  
Coordenador de Implantação**

**ANEXO I – Eventograma da Obra de Implantação Ponto de Parada e Descanso (PPD)**



**ANEXO II – Cronograma Físico Financeiro da Obra de Implantação Ponto de Parada e  
Descanso (PPD)**

**EVENTOGRAMA / CRONOGRAMA FINANCEIRO - PPD KM 220+000 - BR-101/SC**

Disciplina	%	SERVIÇOS		16º Ano Concessão													
				15º Ano Concessão	16º Ano Concessão												
				fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	
-	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12					
Preliminares	1,00%	<b>1</b> Projetos executivo de obras civis	0,00														
	0,00%	% Previsto	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração	2,00%	<b>2</b> Administração Local	838.570,67														
	5,41%	% Previsto	100,00%	0,00%	50,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	5,00%
		R\$ Previsto	-	419.285,34	41.928,53	41.928,53	41.928,53	41.928,53	41.928,53	41.928,53	33.542,83	33.542,83	33.542,83	33.542,83	33.542,83	33.542,83	41.928,53
Administração	3,00%	<b>3</b> Supervisão	547.490,51														
	3,53%	% Previsto	100,00%	0,00%	50,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	5,00%
		R\$ Previsto	-	273.745,26	27.374,53	27.374,53	27.374,53	27.374,53	27.374,53	27.374,53	21.899,62	21.899,62	21.899,62	21.899,62	21.899,62	21.899,62	27.374,53
Preliminares	4,00%	<b>4</b> Mobilização e Canteiro de obras	399.435,90														
	2,58%	% Previsto	100,00%	0,00%	75,13%	24,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	300.090,30	99.345,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desvio de tráfego	5,00%	<b>5</b> Desmobilização	16.192,55														
	0,10%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,77%	90,23%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.582,45	14.610,10
Drenagem - Bueiros e Galerias	6,00%	<b>6</b> Drenagem - Bueiros e Galerias	901.489,37														
	5,82%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,45%	57,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	382.723,21	518.766,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,00%	<b>7</b> Drenagem Superficial	66.708,20														
	0,43%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,27%	43,68%	47,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	6.182,59	29.139,87	31.385,75	-	-	-	-	-	-	-
Sinalização e Segurança	8,00%	<b>8</b> Sinalização e Segurança	1.347.681,42														
	8,70%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,45%	76,97%	13,58%	-	-	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	-	-	-	127.296,54	1.037.360,59	183.024,29	-	-	-	-
Demolição BSO	9,00%	<b>9</b> Demolição BSO	92.063,35														
	0,59%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,58%	38,57%	53,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	6.979,48	35.510,15	49.573,72	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabines Entrada e Saída	10,00%	<b>10</b> Cabines Entrada e Saída	234.230,79														
	1,51%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,77%	83,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	-	39.286,89	194.943,90	-	-	-	-	-	-	-
Sanitário - Pista Norte	11,00%	<b>11</b> Sanitário - Pista Norte	120.630,12														
	0,78%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,13%	42,037,77	34.726,85	35.268,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	-	-	8.597,10	42.037,77	34.726,85	35.268,40	-	-	-	-
Edifício Administrativo (Reforma)	12,00%	<b>12</b> Edifício Administrativo (Reforma e Aterro de Galerias)	441.295,66														
	2,85%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,16%	12,67%	12,71%	13,35%	14,62%	24,16%	19,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	13.957,70	55.896,92	56.104,71	58.909,95	64.520,42	106.598,95	85.307,02	-	-	-	-
Reservatório, hidráulica e esgoto sanitário	13,00%	<b>13</b> Reservatório de Água	162.730,41														
	1,05%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,84%	89,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	-	17.634,06	145.096,35	-	-	-	-	-	-	-
	14,00%	<b>14</b> Hidráulica e Esgoto Sanitário	396.821,89														
	2,56%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,01%	26,68%	47,91%	22,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	-	-	11.924,57	105.863,72	190.133,53	88.900,07	-	-	-	-
Instalações elétricas, automação e iluminação externa	15,00%	<b>15</b> Elétrica	1.516.727,06														
	9,79%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,24%	30,76%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.126,66	466.600,40	-	-	-
	16,00%	<b>16</b> Lógica e Automação	2.523.994,09														
	16,30%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,09%	36,82%	59,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	-	103.254,30	929.288,72	1.491.451,03	-	-	-	-	-	-
	17,00%	<b>17</b> Iluminação Externa	1.071.606,19														
	6,92%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,09%	58,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	-	-	440.332,73	631.273,46	-	-	-	-	-	-
Prevenção, Combate a incêndio e SPDA	18,00%	<b>18</b> SPDA	138.983,01														
	0,90%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,93%	48,07%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.170,09	66.812,92	-	-	-
	19,00%	<b>19</b> Prevenção e Combate a incêndio	181.281,95														
	1,17%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.281,95	-	-	-	-
Comunicação Visual	20,00%	<b>20</b> Comunicação Visual	113.211,57														
	0,73%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.211,57	-	-	-	-
Passarela Km 220+000	21,00%	<b>21</b> Passarela Km 220+000	3.012.878,75														
	19,45%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,05%	4,00%	15,11%	10,42%	16,31%	17,85%	16,10%	10,74%	8,05%	0,38%	0,38%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	31.577,16	120.493,57	455.173,92	313.886,03	491.288,98	537.760,37	485.197,32	323.464,88	242.598,66	11.437,87	11.437,87
Obras Complementares e Paisagismo	22,00%	<b>22</b> Obras Complementares e Paisagismo	305.233,23														
	1,97%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,04%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	14,14%
		R\$ Previsto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.332,66	83.245,43	83.245,43	83.245,43	83.245,43	43.164,30
	23,00%	<b>23</b> Desvio de tráfego	1.059.695,80														
	6,84%	% Previsto	100,00%	0,00%	0,00%	2,06%	7,69%	10,75%	9,77%	10,26%	11,23%	9,28%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,65%
		R\$ Previsto	-	-	-	21.807,40	81.526,12	113.877,76	103.525,23	108.701,50	119.054,02	98.348,97	103.525,23	103.525,23	103.525,23	103.525,23	102.279,10
<b>100%</b>		<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>15.488.952,45</b>	<b>0,00</b>	<b>993.120,89</b>	<b>190.456,06</b>	<b>586.066,73</b>	<b>920.030,19</b>	<b>922.995,77</b>	<b>2.312.369,64</b>	<b>3.128.228,39</b>	<b>2.072.704,36</b>	<b>2.536.700,48</b>	<b>1.099.091,31</b>	<b>486.394,22</b>	<b>240.794,41</b>	<b>240.794,41</b>

<b>% EXECUTADO</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Geral - Preços Iniciais (PC):</b>	<b>15.488.952,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.488.952,45</b>

	%	SERVIÇOS		16º Ano Concessão												
				15º Ano Concessão	16º Ano Concessão											
				-	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
<b>% EXECUTADO</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,4%</b>	<b>1,2%</b>	<b>3,8%</b>	<b>5,9%</b>	<b>6,0%</b>	<b>14,9%</b>	<b>20,2%</b>	<b>13,4%</b>	<b>16,4%</b>	<b>7,1%</b>	<b>3,1%</b>	<b>1,6%</b>	
<b>Total Geral - Preço Corrente (PC):</b>	<b>15.488.952,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.120,89</b>	<b>190.456,06</b>	<b>586.066,73</b>	<b>920.030,19</b>	<b>922.995,77</b>	<b>2.312.369,64</b>	<b>3.128.228,39</b>	<b>2.072.704,36</b>	<b>2.536.700,48</b>	<b>1.099.091,31</b>	<b>486.394,22</b>	<b>240.794,41</b>	

**Referências**  
 \* Termo Aditivo Nº 04/2022 - SEI/ANTT - 14944527 - Data da assinatura 17/01/2023;  
 \* OFÍCIO SEI Nº 3760/2023/GECON/SUOD/DIR-ANTT - Autorização de início de Obra - Data da assinatura 10/02/2023.  
 \* OFÍCIO ALS/GBI/23022301 - ID - 23020471 - Data de início de obras 07/03/2023.

**Ao Sr. Orlei Damasio Silveira**  
**Supervisor de Fiscalização**

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT  
Escritório de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária de Itapema – ESROD  
Rodovia BR-101/SC, km 151, Bairro Morretes.  
Itapema/SC - CEP 88220-000

São Jose dos Pinhais, 28 de março de 2024.

**Assunto:** Comunicado de conclusão de obra – Implantação Ponto de Parada e Descanso (PPD)  
- Localizado na Praça de Pedágio Desativada do km 220 da BR-101/SC no Município de Palhoça/SC

**Referência:**

- Contrato Referente Ao Edital Nº 003/2007 - Termo Aditivo Nº 004/2022
- OFÍCIO SEI Nº 3760/2023/GECON/SUROD/DIR-ANTT de 10 de fevereiro de 2023 – Processo n.º 50545.308292/2019-65.
- OFÍCIO ALS/GBI/23060502 de 05 de junho de 2023 – Processo n.º 50500.155807/2023-11
- OFÍCIO ALS/GBI/23090501 de 05 de setembro de 2023 – Processo n.º 50500.155807/2023-11
- OFÍCIO ALS/GBI/23120502 de 05 de dezembro de 2023 – Processo n.º 50500.367480/2023-28
- OFÍCIO ALS/GBI/24030501 de 05 de março de 2024 – Processo n.º 50500.155807/2023-11

**Prezado Senhor,**

AUTOPISTA LITORAL SUL S.A., inscrita no CNPJ nº 09.313.969/0001-97, na qualidade de signatário do Contrato de Concessão da BR-116/376/PR e 101/SC -Trecho Curitiba à Palhoça – Lote 7, por seu Coordenador de Implantação que ao final subscreve, vem, respeitosamente, através da presente informar o que se segue:

Considerando o ofício ALS/GBI/23022301 enviado em março de 2023, onde fora informado o início das obras Implantação Ponto de Parada e Descanso (PPD) - Localizado na Praça de

Pedágio Desativada do km 220 da BR-101/SC no Município de Palhoça/SC, no dia 07 de março de 2023.

Comunicamos o término da obra Extra PER de Implantação Ponto de Parada e Descanso (PPD), **concluída integralmente na data de 17 de março de 2024.**

Considerando que se trata de obra Extra PER e que estava sob supervisão da empresa Bureau Veritas, vimos por meio deste, realizar a entrega do relatório de conclusão de obra, contendo:

- Anexo I - Relatório de acompanhamento de obra;
- Anexo II – Licenças e autorizações;
- Anexo III – Memória de avanço físico das obras;

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários e, desde já, reiteramos nossos protestos de consideração.

Atenciosamente,

**Orlei Baierle  
Junior**

Assinado de forma digital  
por Orlei Baierle Junior  
Dados: 2024.03.28  
15:40:55 -03'00'

**AUTOPISTA LITORAL SUL S/A**

**Orlei Baierle Junior**

**Coordenador de Implantação**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS - SUROD**

**Concessionária:** AUTOPISTA LITORAL SUL

**Obra ou Serviço:** Implantação do Ponto de Parada e Descanso (PPD).

**Localização:** Praça de Pedágio Desativada do km 220 da BR-101/SC no Município de Palhoça/SC.

**Processo relacionado:** 50545.308292/2019-65

Expede-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, tendo em vista que o Relatório Simplificado (SEI Nº 23418990) indicou a existência de inconformidades que necessitam de saneamento por parte da Concessionária, em tempo determinado, mas que não importam em prejuízo à operação ou à segurança aos usuários.

Ressalta-se que a expedição deste Termo de Recebimento Provisório não exclui a responsabilidade da Concessionária em sanear as inconformidades apontadas pela Fiscalização no Relatório Simplificado, nem a responsabilidade administrativa pelo perfeito atendimento das condições contratuais à ela vinculadas.

*(assinado eletronicamente)*

**Sidnei Luiz Silvestrin**

Chefe do Escritório Regional - ESREGROD-ITAPEMA/SC

*(assinado eletronicamente)*

**Orlei Damázio Silveira**

Coordenador Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária

COROD-SUL/GEFOP/SUROD/ANTT



Documento assinado eletronicamente por **SIDNEI LUIZ SILVESTRIN, Chefe de Escritório Regional**, em 14/05/2024, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **ORLEI DAMAZIO SILVEIRA, Coordenador(a)**, em 15/05/2024, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.antt.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **23438623** e o código CRC **563BADBC**.

**Ao Sr. Orlei Damasio Silveira**  
**Supervisor de Fiscalização**

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT  
Escritório de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária de Itapema – ESROD  
Rodovia BR-101/SC, km 151, Bairro Morretes.  
Itapema/SC - CEP 88220-000

São Jose dos Pinhais, 01 de outubro de 2024.

**Assunto:** Comunicado de entrega do Projeto As Built da obra de Implantação do Ponto de Parada e Descanso (PPD) – localizada na Praça de Pedágio Desativada do km 220 da BR-101 no Município de Palhoça/SC.

**Referência:**

- Contrato Referente Ao Edital Nº 003/2007 - Termo Aditivo Nº 004/2022
- OFÍCIO SEI Nº 3760/2023/GECON/SUROD/DIR-ANTT de 10 de fevereiro de 2023 – Processo n.º 50545.308292/2019-65.
- OFÍCIO ALS/GBI/23060502 de 05 de junho de 2023 – Processo n.º 50500.155807/2023-11
- OFÍCIO ALS/GBI/23090501 de 05 de setembro de 2023 – Processo n.º 50500.155807/2023-11
- OFÍCIO ALS/GBI/23120502 de 05 de dezembro de 2023 – Processo n.º 50500.367480/2023-28
- OFÍCIO ALS/GBI/24030501 de 05 de março de 2024 – Processo n.º 50500.155807/2023-11
- OFÍCIO ALS/GBI/24032801 de 28 de março de 2024 – Processo n.º 50500.089508/2024-61
- OFÍCIO ALS/GBI/24050201 de 03 de maio de 2024 – Processo n.º 50500.132422/2024-86

**Prezado Senhor,**

AUTOPISTA LITORAL SUL S.A., inscrita no CNPJ nº 09.313.969/0001-97, na qualidade de signatário do Contrato de Concessão da BR-116/376/PR e 101/SC -Trecho Curitiba à Palhoça – Lote 7, por seu Coordenador de Implantação que ao final subscreve, vem, respeitosamente, através da presente informar o que se segue:

Considerando que a obra de Implantação do Ponto de Parada e Descanso (PPD) – Localizado na Praça de Pedágio Desativa do km 220 da BR-101/SC teve início no dia 07 de março de 2023 conforme carta ALS/GBI/23022301 e foi integralmente concluída o dia 17 de março de 2024,

Rua Francisco Muñoz Madrid, 625 - MOD 403  
Condomínio Industrial Portal do Porto– São José dos Pinhais/PR – 83070-152

conforme carta ALS/GBI/24032801. Obra com TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO recebido na data de 15 de maio de 2024, através do SEI/ANTT – 23438623.

Comunicamos a Entrega do Projeto As Built da Implantação do Ponto de Parada e Descanso (PPD) – Localizado na Praça de Pedágio Desativa do km 220 da BR-101/SC.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários e, desde já, reiteramos nossos protestos de consideração.

Atenciosamente,

**Rodrigo  
Brych**  Assinado de forma  
digital por Rodrigo Brych  
Dados: 2024.10.01  
17:06:43 -03'00'

**AUTOPISTA LITORAL SUL S/A**

**Rodrigo Brych**

**Coordenador de Implantação**



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES  
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO RODOVIÁRIA  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA SC

OFÍCIO SEI Nº 37264/2024/SUL/COROD/GEFOP/SUROD/DIR-ANTT

Florianópolis, 21 de novembro de 2024.

**Senhor**

**Antônio César Ribas Sass**

**AUTOPISTA LITORAL SUL**

**Diretor Superintendente**

**Assunto: Implantação do Ponto de Parada e Descanso (PPD)**

*Referência:* Processo relacionado 50545.308292/2019-65

Prezado,

1. Trata-se do Termo de Encerramento de Obras (27035194), tendo em vista o Relatório Simplificado (SEI Nº 27034835) que indicou o Encerramento da Implantação do Ponto de Parada e Descanso (PPD) localizada na Praça de Pedágio Desativada do km 220 da BR-101/SC no Município de Palhoça/SC.

Atenciosamente,

**Orlei Damazio Silveira**

*Coordenador Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária*  
Coordenação Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária – COROD/SUL



Documento assinado eletronicamente por **ORLEI DAMAZIO SILVEIRA, Coordenador(a)**, em 22/11/2024, às 18:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.antt.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **27713653** e o código CRC **2E56D876**.

Referência: Processo nº 50545.308292/2019-65

SEI nº 27713653

Rua Felipe Neves, 413 - Canto - Florianópolis/SC. - Telefone: (48) 3281-4500 - Ouvidoria ANTT: 166

CEP 88070-760 - Florianópolis/SC - [www.antt.gov.br](http://www.antt.gov.br)